



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - LOTE 05 - NORTE 2 - CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE EDU CHAVES, BLOCOS 07 E 08, LOCALIZADO NA RUA BAÍA DE SANTA CLARA, 545 - PARQUE EDU CHAVES - SUBPREFEITURA JAÇANÁ/TREMEMBÉ

CONTRATO: 051/2025 SEHAB

PROCESSO SEI: 6014.2025/0005991-0

ATA DE RP: 005/SMS.G/23

ORDEM DE INICIO (OIS): 03/11/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR MONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OIS (03/11/2025 À 02/03/2026)				T.A (03/03/2026 À 03/07/2026)					TOTAL
			Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	93.382,96	3,481,24	46,061,95	7,306,31	7,306,69	11.690,71	5,845,35	5,845,35	3,306,99	2,538,36	93.382,96
			3,73%	49,33%	7,82%	7,82%	12,52%	6,26%	6,26%	3,54%	2,72%	100,00%
2	READEQUAÇÃO DO TELHADO	524.497,16		145.402,72	220.087,77	159.006,67						524.497,16
			0,00%	27,72%	41,96%	30,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	SPDA	40.727,64			6.787,94	6.787,94	10.860,70	5.430,35	5.430,35	2.715,18	2.715,18	40.727,64
			0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	26,67%	13,33%	13,33%	6,67%	6,67%	100,00%
4	MANUTENÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO	209.392,13		51.179,47	26.368,78	60.722,05	28.448,73	14.224,37	14.224,37	7.112,18	7.112,18	209.392,13
			0,00%	24,44%	12,59%	29,00%	13,59%	6,79%	6,79%	3,40%	3,40%	100,00%
5	READEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE BOMBATE A INCENDIO	83.989,24			13.998,21	13.998,21	22.397,13	11.198,57	11.198,57	5.599,28	5.599,28	83.989,24
			0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	26,67%	13,33%	13,33%	6,67%	6,67%	100,00%
6	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO	50.412,04			8.402,01	8.402,01	13.443,21	6.721,61	6.721,61	3.360,80	3.360,80	50.412,04
			0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	26,67%	13,33%	13,33%	6,67%	6,67%	100,00%
7	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	235.613,28		20.085,12	35.921,36	35.921,36	57.474,18	28.737,09	28.737,09	14.368,54	14.368,54	235.613,28
			0,00%	8,52%	15,25%	15,25%	24,39%	12,20%	12,20%	6,10%	6,10%	100,00%
8	MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS	366.206,94			61.034,49	61.034,49	97.655,18	48.827,59	48.827,59	24.413,80	24.413,80	366.206,94
			0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	26,67%	13,33%	13,33%	6,67%	6,67%	100,00%
9	MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO E COLUNAS DE ÁGUA	13.360,68			2.226,78	2.226,78	3.562,85	1.781,42	1.781,42	890,71	890,71	13.360,68
			0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	26,67%	13,33%	13,33%	6,67%	6,67%	100,00%
10	PINTURA	451.423,96		41.825,28	68.266,45	94.994,28	98.535,18	49.267,59	49.267,59	24.633,80	24.633,80	451.423,96
			0,00%	9,27%	15,12%	21,04%	21,83%	10,91%	10,91%	5,46%	5,46%	100,00%
13	SERVIÇOS TÉCNICOS	261.743,50		2.190,80	34.192,18	37.560,09	37.560,09	60.096,14	30.048,07	30.048,07	15.024,03	261.743,50
			0,84%	13,06%	14,35%	14,35%	22,96%	11,48%	11,48%	5,74%	5,74%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL			0,24%	14,53%	20,94%	20,94%	17,34%	8,67%	8,67%	4,35%	4,32%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			0,24%	14,78%	35,71%	56,65%	73,99%	82,66%	91,33%	87,01%	95,65%	
TOTAL COM BDI			2.330.749,53	5.672,04	338.746,72	487.960,17	487.960,56	404.164,01	202.082,01	202.082,01	101.425,32	2.330.749,53
Total Acumulado				5.672,04	344.418,76	832.378,93	1.320.339,49	1.724.503,50	1.926.585,51	2.128.667,52	2.230.092,84	2.330.749,53

Eng. Olga Hypolito
R.F. 806.312.5

Priscilla de Souza de Lima
O&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
Priscilla de Souza de Lima - Procuradora
CPF nº 262.903.398-85
RG nº 26.683.812-0 SSP-SP
OAB nº 211.556

CONSORCIO HABITAÇÃO/SP
ALEXANDRE MAGNO VALOTTA
Eng. Civil
CREA/SP 506.950.325-6