

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - LOTE 05 - NORTE 2 - CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE EDU CHAVES, BLOCOS 04,05 E 06, LOCALIZADO NA RUA BAÍA DE SANTA CLARA, 545 - PARQUE EDU CHAVES - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ

CONTRATO: 079/2025-SEHAB

PROCESSO SEI: 6014.2025/0005937-5

ATA DE RP: 005/SMS.G/23

ORDEM DE INICIO (OIS): 03/11/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OIS (03/11/2025 À 02/03/2026)				T.A (03/03/2025 À 03/07/2026)					TOTAL
			Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	133.023,47	888,88	14.016,05	16.874,08	16.874,08	33.748,15	16.874,08	16.874,08	8.437,04	8.437,04	133.023,47
			0,67%	10,54%	12,69%	12,69%	25,37%	12,69%	12,69%	6,34%	6,34%	100,00%
2	READEQUAÇÃO DO TELHADO	786.745,75	-	209.707,80	269.059,97	307.977,98	-	-	-	-	-	786.745,75
			0,00%	26,66%	34,20%	39,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	SPDA	61.091,46	-	-	10.254,60	38.753,16	12.083,70	-	-	-	-	61.091,46
			0,00%	0,00%	16,79%	63,43%	19,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	MANUTENÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO	294.520,20	-	57.201,21	35.687,95	35.687,95	66.377,24	33.188,62	33.188,62	16.594,31	16.594,31	294.520,20
			0,00%	19,42%	12,12%	12,12%	22,54%	11,27%	11,27%	5,63%	5,63%	100,00%
5	READEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO	130.758,91	-	-	21.487,80	21.487,80	35.113,32	17.556,66	17.556,66	8.778,33	8.778,33	130.758,91
			0,00%	0,00%	16,43%	16,43%	26,85%	13,43%	13,43%	6,71%	6,71%	100,00%
6	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO	64.719,33	-	-	57.600,20	7.119,13	-	-	-	-	-	64.719,33
			0,00%	0,00%	89,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	464.420,52	-	43.252,47	56.898,25	56.898,25	122.948,62	61.474,31	61.474,31	30.737,16	30.737,16	464.420,52
			0,00%	9,31%	12,25%	12,25%	26,47%	13,24%	13,24%	6,62%	6,62%	100,00%
8	MANUTENÇÃO DA REDE DE GÁS	516.856,40	-	-	59.654,60	59.654,60	159.018,88	79.509,44	79.509,44	39.754,72	39.754,72	516.856,40
			0,00%	0,00%	11,54%	11,54%	30,77%	15,38%	15,38%	7,69%	7,69%	100,00%
9	MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO E COLUNAS DE ÁGUA	21.712,19	-	-	19.323,85	2.388,34	-	-	-	-	-	21.712,19
			0,00%	0,00%	89,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	PINTURA	674.634,34	-	8.857,49	150.247,80	150.247,80	146.112,50	73.056,25	73.056,25	36.528,13	36.528,13	674.634,34
			0,00%	1,31%	22,27%	22,27%	21,66%	10,83%	10,83%	5,41%	5,41%	100,00%
13	SERVIÇOS TÉCNICOS	261.743,50	977,42	25.559,52	33.600,94	33.600,94	67.201,87	33.600,94	33.600,94	16.800,47	16.800,47	261.743,50
			0,37%	9,77%	12,84%	12,84%	25,67%	12,84%	12,84%	6,42%	6,42%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL			0,05%	10,52%	21,43%	21,43%	18,84%	9,24%	9,24%	4,62%	4,62%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			0,05%	10,57%	32,00%	53,42%	72,27%	81,51%	90,76%	86,13%	95,38%	
TOTAL COM BDI			3.410.226,07	1.866,30	358.594,54	730.690,03	730.690,03	642.604,29	315.260,29	315.260,29	157.630,15	3.410.226,07
Total Acumulado				1.866,30	360.460,84	1.091.150,87	1.821.840,90	2.464.445,19	2.779.705,48	3.094.965,78	3.252.595,92	

Eng^o Olga Hypolito
R.F. 806.312.5

[Handwritten signature]

CONSORCIO HABITAÇÃO/SP
ALEXANDRE MAGNO VALOTTA
Eng. Civil
CREA/SP 506.950.325-6