

São Paulo, 05 de fevereiro de 2026.

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

A/C: Eduardo

PROCESSO SEI N° 6014.2025/0006494-0

TERMO DE CONTRATO: 071/2025 – SEHAB

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS, ADEQUAÇÕES PONTUAIS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA LOTE 6 - SUDESTE 1 A SER REALIZADO NA RUA NATAL BASILE – PENHA DE FRANÇA – SUBPREFEITURA PENHA.

### **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

Prezados senhores,

A empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 02.243.019/0001-94, vem por meio desta comunicar a necessidade de adequação do contrato acima especificado, no que se refere ao prazo, conforme disposto em sua Cláusula Quarta contratual, por mais 4 meses, de forma a viabilizar a execução integral do escopo da obra de manutenção da ATA de RP referente ao LOTE 06 REGIÃO SUDESTE 1 do CJ HABITACIONAL CINGAPURA CHAPARRAL, localizada na RUA NATAL BASILE – PENHA, SÃO PAULO -SP, 03704-010.

Preliminarmente, para melhor contextualização da presente proposta, seguem, de forma resumida, as principais ocorrências que ensejam tal prorrogação, sendo certo que diversos pontos exigiram reprogramação dos serviços com impactos ao cronograma inicial.

Para viabilizar o cumprimento do cronograma de execução da obra supracitada, faz-se necessária a ampliação do prazo contratual, em razão do período de chuvas intensas ocorrido nos últimos meses, o qual comprometeu a execução dos serviços externos. Adicionalmente, durante o período de feriados de fim de ano, houve restrição de acesso às áreas de trabalho, impossibilitando a realização de serviços previamente programados, em decorrência de dificuldades de comunicação entre os moradores e a construtora.

Este aditivo é extremamente necessário para que conseguimos executar os serviços na melhor qualidade e solucionar os problemas existentes nos prédio em questão, com isso se faz necessário

*CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.*

Rua Arthur Friedenreich, 43 — Vila Rio Branco – SP (11) 2041-8711 / fax: 2046-1263

<http://www.consitec.eng.br> - e-mail : [consitec@consitec.eng.br](mailto:consitec@consitec.eng.br)

CNPJ: 02.243.019/0001-94 - IE.: 115.085.461.118 - IM: 26.504.480

a dilatação do prazo da obra.

Justifica-se, ainda que a presente solicitação de aditamento, não terá impacto financeiro ao Erário e nem será passível de reajuste.

Sem mais aguardamos a prorrogação de prazo de execução diante do Cronograma apresentado, anexo a este documento.

Atenciosamente;



Alexandre Carmelo  
CONSORCIO HABITAÇÃO SP  
Engenheiro Civil  
CREA/SP: 5063233661



Engº Fabio Gomes Duque  
CREA 5061837426

---

CONSITEC Engenharia e Tecnologia Ltda.  
Fabio Gomes Duque  
CREA: 5061837426 - CPF: 284.146.878-06  
Sócio Gerente / Diretor Administrativo

