CRONO

AVENIDA CABORÉ - JARDIM MARIA LIDIA, SÃO PAULO - SP

LOCAL: AVENIDA CABORÉ - JARDIM MARIA LIDIA, SÃO PAULO - SP

SEI: 6022.2022/0004432-5

ITENS			2023									JANEIRO - ABRIL		MAIO		
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR CONTRATO ADITADO	27/09 A 31/10		01/11 A 30/11		01/12 A 31/12		TOTAL 2023			PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 372.764,84	23,06%	R$ 85.943,05	3,07%	R$ 11.446,23	25,54%	R$ 95.199,97	51,67%	192.589,25		29,92%	111.512,91	3,81%	14.210,46	0,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 1.129.436,62	5,72%	R$ 64.565,15	3,40%	R$ 38.418,32	9,95%	R$ 112.412,24	19,07%	215.395,71		5,82%	65.691,72	5,43%	61.327,72	5,82%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, TOPOGRAFIA E DEMOLIÇÕES	R$ 14.675.900,06	2,65%	R$ 320.478,37	1,84%	R$ 222.504,95	0,77%	R$ 92.634,24	4,33%	635.617,56		9,63%	1.412.800,71	3,16%	464.387,14	7,06%
4	CANALIZAÇÃO, PASSARELAS E DRENAGEM	R$ 23.844.110,03	9,30%	R$ 2.218.510,45	7,35%	R$ 1.751.841,68	25,74%	R$ 6.138.093,93	42,39%	10.108.446,06		9,52%	2.269.244,19	14,33%	3.416.597,84	0,00%
	SUBTOTAL	40.022.211,55		2.689.497,02		2.024.211,17		6.438.340,38		11.152.048,57			3.859.249,54		3.956.523,17	
	24,20%	9.685.375,19		650.858,28		489.859,10		1.558.078,37		2.698.795,75			933.938,39		957.478,61	
	TOTAL GERAL	49.707.586,74		3.340.355,30		2.514.070,27		7.996.418,75		13.850.844,32			4.793.187,93		4.914.001,78	
5	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	R$ 1.319.724,16	0,00%		0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	-		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SUBTOTAL	1.319.724,16		-		-		-		-			-		-	
	22,62%	298.521,60		-		-		-		-			-		-	
	TOTAL GERAL	1.618.245,76		-		-		-		-			-		-	
6	PAISAGISMO	R$ 4.029.476,19	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	-		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SUBTOTAL	4.029.476,19								-			-		-	
	20,06%	808.312,92								-			-		-	
	TOTAL GERAL	4.837.789,11								-			-		-	
7	OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES	R$ 2.851.249,65	0,45%	R$ 12.852,40	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,45%	12.852,40		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES	R$ 37.712,01	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	-		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	R$ 1.594.991,28	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	-		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SUBTOTAL	4.483.952,94		12.852,40		-		-		12.852,40			-		-	
	27,44%	1.230.396,69		3.526,70		-		-		3.526,70			-		-	
	TOTAL GERAL	5.714.349,63		16.379,10		-		-		16.379,10			-		-	
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 2.057.946,00	8,33%	R$ 171.495,50	8,33%	R$ 171.495,50	8,33%	R$ 171.495,50	25,00%	514.486,50		8,02%	165.121,22	14,03%	288.668,60	14,03%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.530.490,46	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	-		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SUBTOTAL	3.588.436,46		171.495,50		171.495,50		171.495,50		514.486,50			165.121,22		288.668,60	
	24,20%	868.401,61		41.501,91		41.501,91		41.501,91		124.505,73			39.959,34		69.857,80	
	TOTAL GERAL	4.456.838,07		212.997,41		212.997,41		212.997,41		638.992,23			205.080,56		358.526,40	
	TOTAL	66.334.809,31	5,38%	3.569.731,81	4,11%	2.727.067,68	12,38%	8.209.416,16	21,87%	14.506.215,66		7,53%	4.998.268,48	7,95%	5.272.528,18	2,60%
	TOTAL ACUMULADO	66.334.809,31		3.569.731,81		6.296.799,49		14.506.215,66					19.504.484,14		24.777.012,32	

Construtora Lettieri Cordaro Ltda
Rodrigo Cordaro
Sócio Diretor / Eng. Civil
RG: 32.900.879-1
CPF: 307.239.808-96
CREA-SP 5062490693

GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2024											2025							
JUNHO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO E OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR	PREVISTO	VALOR
-	0,00%	-	0,00%	-	12,99%	48.411,28	0,00%	-	1,54%	5.736,94	0,02%	76,00	0,02%	76,00	0,02%	76,00	0,02%	76,00
65.691,72	0,00%	-	8,57%	96.804,22	45,58%	514.766,85	9,20%	103.904,16	0,29%	3.305,32	0,06%	637,30	0,06%	637,30	0,06%	637,30	0,06%	637,30
1.036.077,60	12,61%	1.850.241,03	13,59%	1.994.340,73	38,26%	5.615.546,75	4,39%	643.658,38	6,57%	964.583,76	0,10%	14.661,60	0,10%	14.661,60	0,10%	14.661,60	0,10%	14.661,60
-	5,12%	1.220.345,36	7,51%	1.790.788,86	6,95%	1.656.365,25	2,28%	544.500,89	11,87%	2.830.434,94	0,01%	1.846,66	0,01%	1.846,66	0,01%	1.846,66	0,01%	1.846,66
1.101.769,32		**3.070.586,40**		**3.881.933,82**		**7.835.090,13**		**1.292.063,43**		**3.804.060,96**		**17.221,56**		**17.221,56**		**17.221,56**		**17.221,56**
266.628,18		**743.081,91**		**939.427,98**		**1.896.091,81**		**312.679,35**		**920.582,75**		**4.167,62**		**4.167,62**		**4.167,62**		**4.167,62**
1.368.397,50		**3.813.668,31**		**4.821.361,80**		**9.731.181,94**		**1.604.742,78**		**4.724.643,67**		**21.389,18**		**21.389,18**		**21.389,18**		**21.389,18**
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,82%	1.317.334,57	0,05%	597,40	0,05%	597,40	0,05%	597,40	0,05%	597,40
-		**-**		**-**		**-**		**-**		**1.317.334,57**		**597,40**		**597,40**		**597,40**		**597,40**
-		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**297.981,08**		**135,13**		**135,13**		**135,13**		**135,13**
-		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.615.315,65**		**732,53**		**732,53**		**732,53**		**732,53**
-	0,00%	-	0,00%	-	4,55%	183.329,84	11,23%	452.560,96	83,25%	3.354.593,31	0,24%	9.748,02	0,24%	9.748,02	0,24%	9.748,02	0,24%	9.748,02
-		**-**		**-**		**183.329,84**		**452.560,96**		**3.354.593,31**		**9.748,02**		**9.748,02**		**9.748,02**		**9.748,02**
-		**-**		**-**		**36.775,97**		**90.783,73**		**672.931,42**		**1.955,45**		**1.955,45**		**1.955,45**		**1.955,45**
-		**-**		**-**		**220.105,81**		**543.344,69**		**4.027.524,73**		**11.703,47**		**11.703,47**		**11.703,47**		**11.703,47**
-	0,00%	-	0,00%	-	0,80%	22.860,09	0,00%	-	98,73%	2.814.918,80	0,01%	154,59	0,01%	154,59	0,01%	154,59	0,01%	154,59
-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	37.712,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.594.991,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
-		**-**		**-**		**1.617.851,37**		**-**		**2.852.630,81**		**154,59**		**154,59**		**154,59**		**154,59**
-		**-**		**-**		**443.938,42**		**-**		**782.761,90**		**42,42**		**42,42**		**42,42**		**42,42**
-		**-**		**-**		**2.061.789,79**		**-**		**3.635.392,71**		**197,01**		**197,01**		**197,01**		**197,01**
288.668,60	0,18%	3.657,75	11,53%	237.198,14	23,89%	491.542,38	0,00%	-	2,96%	60.947,04	0,09%	1.913,94	0,09%	1.913,94	0,09%	1.913,94	0,09%	1.913,94
-	0,00%	-	0,00%	-	3,30%	50.536,86	0,00%	-	96,68%	1.479.693,63	0,00%	64,99	0,00%	64,99	0,00%	43,33	0,01%	86,66
288.668,60		**3.657,75**		**237.198,14**		**542.079,24**		**-**		**1.540.640,67**		**1.978,94**		**1.978,94**		**1.957,27**		**2.000,60**
69.857,80		**885,18**		**57.401,95**		**131.183,18**		**-**		**372.835,04**		**478,88**		**478,88**		**473,64**		**484,13**
358.526,40		**4.542,93**		**294.600,09**		**673.262,42**		**-**		**1.913.475,70**		**2.457,82**		**2.457,82**		**2.430,91**		**2.484,73**
1.726.923,90	**5,76%**	**3.818.211,23**	**7,71%**	**5.115.961,89**	**19,12%**	**12.686.339,95**	**3,24%**	**2.148.087,47**	**23,99%**	**15.916.352,46**	**0,05%**	36.480,02	**0,05%**	36.480,02	**0,05%**	36.480,02	**0,05%**	36.480,02
26.503.936,22		**30.322.147,45**		**35.438.109,34**		**48.124.449,30**		**50.272.536,77**		**66.188.889,23**		**66.225.369,25**		**66.261.849,27**		**66.298.329,29**		**66.334.809,31**

São Paulo, 02 de Dezembro de 2024